

## QUADRO RIEPILOGATIVO - MUDE - aggiornamento al 30/09/2020

<b>ORD 29</b>	N PRATICHE PRESENTATE (escluse varianti e pertinenze)	<b>349</b>	
	<i>N PRATICHE rigettate/respinte</i>	<b>61</b>	<i>17,48%</i>
	N PRATICHE ACCETTATE	<b>288</b>	
	N. ORDINANZE SINDACALI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	<b>287</b>	<b>100,00%</b>
	in istruttoria (escluse varianti e pertinenze)	<b>1</b>	
	<i>N. cantieri ultimati</i>	<b>277</b>	<i>96,52%</i>
	<b>TOTALE CONCESSI ASSEGNATI</b>	<b>€ 19.659.224,77</b>	
	<b>TOTALE CONTRIBUTI EROGATI A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI</b>	<b>€ 19.503.756,07</b>	

<b>ORD 51</b>	N PRATICHE PRESENTATE (escluse varianti e pertinenze)	<b>80</b>	
	<i>N PRATICHE rigettate/respinte</i>	<b>5</b>	<i>6,25%</i>
	N PRATICHE ACCETTATE	<b>75</b>	
	N. ORDINANZE SINDACALI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	<b>75</b>	<b>100,00%</b>
	in istruttoria (escluse varianti e pertinenze)	<b>0</b>	
	<i>N. cantieri ultimati</i>	<b>62</b>	<i>82,67%</i>
	<b>TOTALE CONCESSI ASSEGNATI</b>	<b>€ 19.398.785,89</b>	
	<b>TOTALE CONTRIBUTI EROGATI A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI</b>	<b>€ 17.225.992,78</b>	

<b>ORD 86</b>	N PRATICHE PRESENTATE (escluse varianti e pertinenze)	<b>555</b>	
	<i>N PRATICHE rigettate/respinte</i>	<b>94</b>	<i>16,94%</i>
	N PRATICHE ACCETTATE	<b>461</b>	
	N. ORDINANZE SINDACALI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	<b>460</b>	<b>99,78%</b>
	in istruttoria (escluse varianti e pertinenze)	<b>1</b>	
	<i>N. cantieri ultimati</i>	<b>306</b>	<i>66,52%</i>
	<b>TOTALE CONCESSI ASSEGNATI</b>	<b>€ 218.099.665,59</b>	
	<b>TOTALE CONTRIBUTI EROGATI A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI</b>	<b>€ 148.951.388,11</b>	

TOTALE GENERALE ORD. 29,51,86/2012 e s.m.i.		
N PRATICHE PRESENTATE (escluse varianti e pertinenze)	<b>984</b>	
<i>N PRATICHE rigettate/respinte</i>	<b>160</b>	<i>16,26%</i>
N PRATICHE ACCETTATE	<b>824</b>	
N. ORDINANZE SINDACALI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	<b>822</b>	<b>99,76%</b>
in istruttoria (escluse varianti e pertinenze)	<b>2</b>	<small>(n. 2 istanze sospese - stesso fabbricato - per formalizzazione titolo)</small>
<i>N. cantieri ultimati</i>	<b>645</b>	<i>78,47%</i>
<b>TOTALE CONCESSI ASSEGNATI</b>	<b>257.157.676,25 €</b>	
<b>CONTRIBUTI EROGATI A STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL 0, 1, 2, 3 e finale)</b>	<b>185.681.136,95 €</b>	
<b>SAL STRAORDINARI/PARZIALI (8COVID 19) EROGATI</b>	<b>1.726.958,16 €</b>	
<b>TOTALE CONTRIBUTI EROGATI</b>	<b>187.408.095,11 €</b>	

### QUADRO RIEPILOGATIVO erogazione dei SAL (ORDINARI)

	SAL 0	SAL 15%	SAL 40%	SAL 50%	SAL 70%	SALDO	TOT EROGATO
<b>ORD 29</b>	€ 382.276,90			€ 5.364.947,60		€ 13.756.531,57	€ 19.503.756,07
<b>ORD 51</b>	€ 1.274.339,67	€ 1.500.729,81	€ 3.807.506,06		€ 4.772.253,28	€ 5.871.163,97	€ 17.225.992,78
<b>ORD 86</b>	€ 17.572.757,25	€ 21.719.689,02	€ 37.704.438,66		€ 41.908.730,84	€ 30.045.772,35	€ 148.951.388,11
<b>TOT</b>	€ 19.229.373,82	€ 23.220.418,82	€ 41.511.944,72	€ 5.364.947,60	€ 46.680.984,12	€ 49.673.467,88	<b>€ 185.681.136,95</b>
						<b>Più SAL "Covid 19"</b>	<b>€ 1.726.958,16</b>
						<b>TOTALE</b>	<b>€ 187.408.095,11</b>